

Milepelsplan Granittveien 1

ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Milepelsplan Granittveien 1																					
					Kv 1, 2026			Kv 2, 2026			Kv 3, 2026			Kv 4, 2026			Kv 1, 2027			Kv 2, 2027			Kv 3, 2027			Kv 4, 2027
des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	
1																										
2	Aurelian - Fase 1 (Forundersøkelser)	112 dager?	13.01.26	26.06.26																						
3	Plan for kapasitet- og utbyggingsfaser	1 dag?	02.02.26	02.02.26																						
4	Gjenomgang av eier-og investormodeller	1 dag?	02.02.26	02.02.26																						
5	Teknisk konsept og verkstedlayout	1 dag?	02.02.26	02.02.26																						
6	Beslutte iverksette prosjekt (GRØNT LYS)	0 dager	15.05.26	15.05.26																						
7	Signere leiekontrakt	0 dager	15.05.26	15.05.26																						
8	Skisseprosjekt	12 dager	13.01.26	28.01.26																						
9	Konseptutvikling (eiendomvalg)	12 dager	13.01.26	28.01.26																						
10	Arkitektmodell, leietakerspesifisert	12 dager	13.01.26	28.01.26																						
11	Kommersielle betingelser bygg	47 dager	23.01.26	30.03.26																						
20	Opsjon tomt forfaller	0 dager	15.05.26	15.05.26																						
21	Kalkulasjon	30 dager	15.05.26	26.06.26																						
27	Aurelian - Fase 2 (Gjennomføring)	245 dager	01.06.26	18.06.27																						
28	Bygesak	245 dager	01.06.26	18.06.27																						
29	Nabovarsel (14 dager pålagt)	10 dager	01.06.26	12.06.26																						
30	Prosjektering for ett trinssøknad	20 dager	15.06.26	03.08.26																						
31	Søknad arbeidstilsynet	15 dager	29.06.26	10.08.26																						
32	Søknad IG	15 dager	04.08.26	24.08.26																						
33	Søknad brukstillatelse	15 dager	31.05.27	18.06.27																						
34	Oppføring av bygg	200 dager	25.08.26	18.06.27																						
35	Rigg	8 dager	25.08.26	03.09.26																						
39	Grunnarbeider innomhus	82 dager	04.09.26	07.01.27																						
44	Betongarbeider	79 dager	09.11.26	09.03.27																						
48	Stålarbeider	22 dager	09.12.26	19.01.27																						
51	Grunnarbeider utomhus	55 dager	20.01.27	12.04.27																						
55	Fasade / tak	22 dager	20.01.27	18.02.27																						
59	Innredning	59 dager	16.02.27	14.05.27																						
72	Test og befaringer	28 dager	11.05.27	18.06.27																						

Prosjekt: Aurelian forenklet
Dato: 10.02.26

